

# বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	বিভিন্ন স্থলবন্দরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৪	[১.১] শেওলা স্থলবন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯০%	
			[১.২] শেওলা স্থলবন্দরে শেড নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত শেড	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৫%	
			[১.৩] শেওলা স্থলবন্দরে আবাসিক ভবন নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৫%	
			[১.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে অফিস ভবন নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯০%	
			[১.৫] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ব্যারাক নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মাণকৃত ব্যারাক	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৭৫%	
			[১.৬] বালা স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত প্রাচীর	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯০%	
			[১.৭] বালা স্থলবন্দরের ৫০% ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	২	৫০	৪৫	৩৫	৩০	২৫			মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩৫%
			[১.৮] বিলোনিয়া স্থলবন্দরে ডরমেটরি ও ব্যারাক ভবন নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ভবন	তারিখ	২	১৫-০৪-২০২৩	২০-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩	২৮-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩	১৫-০৪-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৫%	
			[১.৯] বুড়িমারী স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৯.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩		দরপত্র আহবান করা হয়েছে
			[১.১০] নাকুগাঁও স্থলবন্দরে এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	[১.১০.১] নির্মিত রাস্তা	তারিখ	১	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩		মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫০%
[১.১১] কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের ৩০% সম্পন্নকরণ	[১.১১.১] সম্পাদিত কাজ	%	১	৩০	২৫	২০	১৫	১০			মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ২৫%			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন	১৭	[২.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.১.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৭৫%
			[২.২] বিলোনিয়া স্থলবন্দর চালুকরণ	[২.২.১] চালুকৃত স্থলবন্দর	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৯-১২-২০২২	১৯/১২/২২ তারিখ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে
			[২.৩] সোনাহাট স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	[২.৩.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৯-০১-২০২৩	২৯/০১/২৩ তারিখ পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে
			[২.৪] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	[২.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৬-০৩-২০২৩	১৬/০৩/২৩ তারিখ হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে
			[২.৫] কেমিক্যাল পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৫.১] প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩	৫০	৪০	৩৫	২৫	২০		
৩	বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন	১৬	[৩.১] ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	[৩.১.১] নির্মিত টয়লেট	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯০%
			[৩.২] ভোমরা স্থলবন্দরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য বাই সাইকেল/মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ	[৩.২.১] নির্মিত সাইকেল স্ট্যান্ড	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে
			[৩.৩] বেনাপোল স্থলবন্দরে যাত্রীদের নামাজ ঘর নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মিত ঘর	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২০-১২-২০২২	২০/১২/২০২২ তারিখ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে
			[৩.৪] বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সার্ভার স্থাপন	[৩.৪.১] স্থাপিত সার্ভার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে
			[৩.৫] অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান দপ্তরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন	[৩.৫.১] স্থাপিত মেশিন	তারিখ	২	৩১-১২-২০২২	১০-০১-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	২০-০১-২০২৩	২৫-০১-২০২৩	২৪-০৯-২০২২	২৪/০৯/২২ তারিখ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে
			[৩.৬] প্রধান দপ্তরে সেবা গ্রহীতাদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন	[৩.৬.১] স্থাপিত হেল্প ডেস্ক	তারিখ	১	৩১-১২-২০২২	১০-০১-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	২০-০১-২০২৩	২৫-০১-২০২৩	২৯-০৮-২০২২	২৯/০৮/২২ তারিখ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	নিরাপদ ও সুরক্ষিত বন্দর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	১৩	[৪.১] বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ৪০% কাজ সম্পন্নকরণ	[৪.১.১] সম্পাদিত কাজ	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত কর্মপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩৫%
			[৪.২] বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন	[৪.২.১] স্থাপিত সিসিটিভি	%	৩	৩০	২৫	২০	১৫	১০	৩	পূর্ববর্তী বছরের অর্জন ৭০% + মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত কার্যক্রমের অর্জন ২৮% = ৯৮%
			[৪.৩] খানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	[৪.৩.১] নির্মিত সীমানা প্রাচীর	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ মাস পর্যন্ত কর্মপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৮%
			[৪.৪] আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে আওতাধীন বন্দরসমূহের জন্য নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ	[৪.৪.১] নিয়োগকৃত ঠিকাদার	তারিখ	৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ঠিকাদার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							৭.৭৯		
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								৪.৫৩	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									৩.৩২
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									২.৪৬
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									২.২৪

\*সাময়িক (provisional) তথ্য